

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
อำเภอชานี จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขามิ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชรหมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสมบูรณ์ ตำบลทอง ถึงบ้านนางจรรยา ชำนาญ	ข้อบัญญัติ	๙๙๓,๐๐๐	๖๘๐,๕๒๐	๖๘.๕๓	พ.ย.๖๗ - ม.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายน้อย มีศิริ ถึงบ้านนางสำราญ กุญแจจฉา	ข้อบัญญัติ	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๔,๕๐๐	๙๘.๙๓	มี.ค. - เม.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ทับผิวจราจรถนนคอนกรีต บ้านหนองบัว หลวง หมู่ที่ ๑๒ จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายทองสุข สีบเพ็ง	ข้อบัญญัติ	๗๖๗,๗๐๐	๖๐๕,๐๐๐	๗๘.๘๑	พ.ค. - ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ทับผิวจราจรถนนคอนกรีต บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายบุญชู ชำนาญ ถึงบ้านนายมงคล จำเนียรกุล ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายมงคล จำเนียรกุล ถึง ถนนลาดยาง	ข้อบัญญัติ	๗๑๓,๐๐๐	๖๔๔,๐๐๐	๙๐.๓๒	ธ.ค.๕๗ - ก.พ.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๒ จากที่นายนางอ้อย ขอพิมาย ถึงถนน คลส.ทางไป ละลวด	ข้อบัญญัติ	๒๓๒,๐๐๐	ไม่เบิกจ่าย	๐		ยกเลิกดำเนินการ	กองช่าง	อบจ.บุรีรัมย์ ดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๒ จากที่นายบุญมา ยุธรรม ถึงที่นายนางทองด้วย ยุธรรม	ข้อบัญญัติ	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๒ จากที่นายนายเสนห์ แสงไข ถึงที่นางวรรณิ พลวรรณ	ข้อบัญญัติ	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๙๙.๖๖	เม.ย. - พ.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกลำโรง หมู่ที่ ๒ จากนายนายวอน คงพลปาน ถึงนายนายบุญไหล สวมรัมย์	ข้อบัญญัติ	๒๓๒,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๙๖.๙๘	เม.ย. - พ.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๘ จากถนน คสล. ต้นมะม่วง ถึงที่สวนนางณรงค์ ศรีเนาวรัตน์	เงินสะสม	๘๗๗,๐๐๐	๖๙๙,๐๐๐	๗๙.๗๐	พ.ค. - ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. (รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด (สองข้างทาง) บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายสมกิจ มาตา ถึงบ่อกคอนเวริส	เงินสะสม	๙๗๑,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐	๙๘.๘๗	พ.ค. - ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ จากถนน คสล. ถึงบ่อกคอนเวริส	เงินสะสม	๔๖๓,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	๙๗.๖๒	พ.ค. - ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. (รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด (ช่วงที่ ๒) บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายวิญญู ศรีนนตรี ถึงถนนลาดยาง	เงินสะสม	๗๒๒,๗๐๐	๖๖๘,๐๐๐	๙๒.๔๓	ก.ค. - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายประวิทย์ สมสายผล ถึงบ้านนางหนูถิ่น ดงกันจ่า	เงินสะสม	๒๐๔,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๙๖.๕๗	พ.ค. - มิ.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสมจิตร ศรีเนาวรัตน์ ถึงที่สวนนายสมศักดิ์ ศรีเนาวรัตน์	เงินสะสม	๙๙,๐๐๐	๙๖,๕๐๐	๙๗.๔๗	มิ.ย. - ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)


ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อพีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว บ้านหัวสะพานหมู่ที่ ๔ จากแก้มลิง ถึงสะพานองโงงโงง	เงินสะสม	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๙๘.๑๖	ก.ค. - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอรุณ หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางปิยนุช พวงเพชร ถึงบ้านนางคำมี พันธุ์ไธสง	เงินสะสม	๓๔๖,๐๐๐	๓๓๓,๕๐๐	๙๖.๓๙	เม.ย. - พ.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๘ จากลานมัน ถึงสระสี่เหลี่ยม	เงินสะสม	๗๗๗,๐๐๐	๗๔๐,๐๐๐	๙๕.๒๔	พ.ค. - ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๔ จากถนน คสล. ถึงแยกตาปู่	เงินสะสม	๑๐๔,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๙๕.๖๗	พ.ค. - ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุ หมู่ที่ ๙ จากศาลากลางบ้าน ถึงบล็อกคอนเวิร์ส	เงินสะสม	๔๐๑,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๙๙.๗๕	พ.ค. - ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านเทพอรุณ หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายพูน วิหกเหิน ถึงที่สวนนายสอน คองคำ	เงินสะสม	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๙๙.๖๔	พ.ค. - ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายสำรวย ประเสริฐศรี ถึงที่สวนนางทวิ เข็มทอง	เงินสะสม	๔๙๖,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๙๕.๓๖	มิ.ย. - ส.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ จากถนน คสล. ถึงสวนนางสมบูรณ์ ภูมิัจฉา	เงินสะสม	๔๘๘,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	๙๔.๘๘	มิ.ย. - ส.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างประตูปิดเปิดน้ำ และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ ๓ จากสระหนองเสม็ดใหญ่ ถึงสระหนองไทร	เงินสะสม	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๙๙.๓๘	เม.ย. - พ.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑)
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านช่อผกา หมู่ที่ ๗ จากถนน คสล. ถึงอ่างเก็บน้ำโคกมะตูม	เงินสะสม	๒๕๓,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๙๘.๐๒	พ.ค. - ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	


ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุ หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๑ จากสามแยกหนองม่วง ถึงบ้านนายแหล่ ถ้วยสูงเนิน ช่วงที่ ๒ จากถนน คสล. ถึงสวนนางอรรณพ ชุนเองกุล	เงินสะสม	๒๙๒,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๖๗.๔๗	ส.ค. - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. (รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางลำไย ตอนโพธิ์ศรี ถึงแยกศาลตาปู่	เงินสะสม	๗๙๕,๗๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๙๔.๒๖	ส.ค. - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสมบุญ ตลับทอง ถึงบ้านนายมงคล จำเริญกุล	เงินสะสม	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๙๘.๘๓	มิ.ย. - ส.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๒ จากถนน คสล. ถึงนายสมบุญ พนิจพันธ์	เงินสะสม	๓๓๓,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๙๘.๒๐	เม.ย. - พ.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. (รูปตัวยู) พร้อมฝาปิด บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายทองมาก ไชสง ถึงถนน คสล.	เงินสะสม	๘๐๘,๐๐๐	๗๘๗,๐๐๐	๙๗.๔๐	ก.ค. - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์จากสายทางบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ ๖	เงินสะสม	๕,๓๗๐,๒๐๐	๕,๒๘๒,๐๐๐	๙๘.๓๖	พ.ค. - ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสนั่น สุขวิเศษ ถึงบ้านนางเหง่า ธารารมย์	เงินสะสม	๖๗๑,๐๐๐	๖๒๘,๐๐๐	๙๓.๕๙	พ.ค. - มิ.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๘๐-๐๔๐ สายทางบ้านหนองเสม็ดน้อย ๒ ตำบลช่องผากว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตารางเมตร	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒,๙๖๕,๐๐๐	๑,๘๒๘,๐๐๐	๖๑.๖๕	ก.ค. - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๒	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒,๗๓๑,๐๐๐	๒,๔๔๘,๐๐๐	๘๙.๖๔	พ.ค. - ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๘๐-๐๒๒ สายทางบ้านปราสาทเทพสถิตย์ ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายบุญถม ปลูกถาเน ถึงบ้านนางนวลจันทร์ คะเซนเชื้อ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๗๔๐,๖๐๐	๗๔๐,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต									
๓๕	โครงการ อบต.สัญจรรับฟังความคิดเห็นและให้บริการประชาชนเคลื่อนที่	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	ไม่เบิกจ่าย	๐		ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓๖	โครงการฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	ไม่เบิกจ่าย	๐		ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน
๓๘	โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	ข้อบัญญัติ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน
๓๙	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน
๔๐	โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๓๔๒	๓.๔๒	ม.ค. - มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองคลัง	
๔๑	โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	ไม่เบิกจ่าย	๐	มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยมิใช่งบประมาณ
๔๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน	ข้อบัญญัติ	๑,๓๓๐,๐๐๐	๑,๑๖๗,๙๓๔	๘๗.๘๑	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
๔๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	ข้อบัญญัติ	๓,๒๘๘,๖๐๐	๓,๐๒๙,๕๗๘	๙๒.๑๒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
๔๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศพด.ในสังกัด อบต.ช่อผกา	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	ไม่เบิกจ่าย	๐	ม.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ดำเนินการโดยมิใช่งบประมาณ
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	๙๙๑,๙๕๔	๘๓๓,๖๓๖	๘๔.๐๔	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองการศึกษา	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติ	๘๘,๕๐๐	๘๗,๖๐๐	๙๘.๙๘	มิ.ย. - ส.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๔๗	โครงการบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจารีณภาคฤดูร้อน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐		ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษา	
๔๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าวัชรลักษณ์ศรีราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ข้อบัญญัติ	๙๐,๐๐๐	๘๘,๓๗๖	๙๘.๒๐	ม.ค. - มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๔๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๒๖๐,๐๐๐	๑๙๙,๗๕๑	๗๖.๘๓	ส.ค. - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๕๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงต่อเด็กและสตรี	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๐	๐		ไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	
๕๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	ไม่เบิกจ่าย	๐	ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๕๒	โครงการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ส.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๕๓	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๐	๐		ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๕๔	โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อบ้านจาง	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
๕๕	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	ไม่เบิกจ่าย	๐	เม.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๕๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ข้อผูกเกมส์)	ข้อบัญญัติ	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๖๙๐	๙๙.๘๑	พ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
๕๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานานาชาติด้านยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๙๐.๐๐	ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
๕๘	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลนานาชาติ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐		ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษา	
๕๙	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐		ไม่ดำเนินการ	กองการศึกษา	
๖๐	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานานาชาติด้านยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	กองการศึกษา	เงินอุดหนุน
๖๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	๐	๐		ไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	
๖๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่ของอปท.	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐		ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๓,๒๐๐	๙,๓๒๑,๗๐๐	๙๓.๑๙	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๖๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	๓,๔๖๘,๐๐๐	๓,๔๖๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๖๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	๑๓๒,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๙๓.๙๔	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๖๖	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่องผกา	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	พ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๖๗	สมทบกองหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	พ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน									
๖๘	โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๑๓,๕๔๕	๖๗.๗๓	พ.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
๖๙	โครงการฝึกอบรมการทำหมอนจากเห็ด	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐		ไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	
๗๐	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๙๐	๙๙.๙๓	ม.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๗๑	โครงการเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่ป่า	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	ไม่เบิกจ่าย	๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ
๗๒	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๒,๗๖๐	๕.๕๒	มิ.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร									
๗๓	โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐		ไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๗๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้าง และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๔,๐๙๐	๙๗.๘๑	มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๗๕	โครงการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๗๖	โครงการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๗,๙๔๒	๘๙.๘๕	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
ครุภัณฑ์/บริการสาธารณะ									
๗๗	ไฟถนนโซลาร์เซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ข้อบัญญัติ	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๙๙.๕๘	พ.ค. - มิ.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๗๘	เครื่องกระจายเสียงไร้สายพร้อมปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ใหม่	ข้อบัญญัติ	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๙๙.๘๘	ก.ค. - ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(.....นายชัชฎาธิ์...สนทนา.....)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........
(.....นายสารวย...บ่อไทย.....)
ตำแหน่ง. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลช่อผกา